Nom site	Propositions d'actions	Date fin	Commentaires en concertation locale
FOYER DES JEUNES	Création d'un cheminement accessible sur terrain naturel sur la base de 1.20m de largeur y compris guide tactile et visuel linéaire.	31/12/2021	
FOYER DES JEUNES	Prolongation horizontale des mains courantes au droit des premières et dernières marches et sur demi-paliers.	31/12/2021	
FOYER DES JEUNES	Mise en œuvre d'une bande de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure.	31/12/2021	
FOYER DES JEUNES	Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches des volées d'escalier	31/12/2021	
FOYER DES JEUNES	Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini)	31/12/2021	
FOYER DES JEUNES	Remplacement d'une porte dans une cloison par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m	31/12/2021	
FOYER DES JEUNES	Aménagement d'un cabinet accessible dans le volume de sanitaires existants compris déplacement de cloisons légères ou préfab	31/12/2021	
JOUVION	Reprise d'une rampe existante avec pente inférieure à 10% sur 2m, 12% sur 0,5m.	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Remplacement du portillon par un présentant une largeur de passage nominale de 0,80m	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Création de deux places adaptées nouvelles (une rue du Bourrelier et une rue Emile Pouvillon) sur terrain naturel avec marquage	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Réalisation d'une recharge en forme de pente à 10 % sur 50 cm, ou 8 % sur 2 m, ou 5 % afin d'atténuer le ressaut	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Mise en place d'une rampe de 1,20m de largeur et de pente 10% sur une longueur inférieure ou égale à 2m ou 12% sur une longu	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Remplacement de la table support par une table praticable	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Déplacement de pour avoir un espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30m	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Rajouter une rehausse de WC afin de porter la hauteur d'assise entre 45 et 50 cm	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Mise en place d'une barre d'appui latérale.	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés.	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Déplacement du distributeur de papiers à moins de 1,30m de hauteur	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Remplacement de miroirs des sanitaires communs handicapés par des miroirs dont le bas est moins de 1,10 m et ulitisables quelq	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Mise en place de pictogramme de signalisation	31/12/2021	Vente en 2019
JOUVION	Aménagement d'un cabinet accessible hors volume des sanitaires existants compris déplacement de cloisons non porteuses, revê	31/12/2021	Vente en 2019
MAIRIE	Création d'un ascenseur R+1 (2 niveaux desservis), conforme à la norme EN 81-70 avec création de trémie(s).	31/12/2021	Evolution conseil en RDC projet neuf
SALLE DES FETES	Réalisation d'une rampe de pente 5 % afin d'atténuer le ressaut a l'extérieur le long du bâtiment et à l'intérieur.	31/12/2021	
SALLE DES FETES	Aménagement du mobilier avec une partie surbaissée à 0,80 et un espace libre en dessous de 0,60x0,30x0,70 de haut	31/12/2021	
SALLE DES FETES	Déplacement de la cuvette contre le mur	31/12/2021	
SALLE DES FETES	Déplacement de lave main à maximum 0,85m de hauteur et avec un vide en partie inférieure de 0,30m de profondeur, 0,60m de la	31/12/2021	
SALLE DES FETES	Mise en place d'une barre d'appui latérale.	31/12/2021	
SALLE DES FETES	Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés.	31/12/2021	
SALLE DES FETES	Remplacement du lave main par un lavabo	31/12/2021	
SALLE DES FETES	Abaissement d'au moins 1 urinoir par batterie d'urinoirs	31/12/2021	
SALLE DES FETES	Mise en place d'un pictogramme signalant les sanitaires adaptés	31/12/2021	